

## Beskrivelse og dokumentasjon av varmesystemer for inne-/uteanlegg

Anleggseier:	Elektroinstallatør:	Org.nummer:							
Adresse:	Adresse:	Telefon:							
	Kontaktperson:								
<b>Inneanlegg oppbygging/utførelse</b>									
<input type="checkbox"/> Tradisjonell støp <input type="checkbox"/> Lavtbyggende gulv på brennbart underlag <input type="checkbox"/> Lavtbyggende gulv på ubrennbar underlag <input type="checkbox"/> Devimat <input type="checkbox"/> Devicell DRY <input type="checkbox"/> Devifoil <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser:									
<b>Uteanlegg oppbygging/utførelse</b>									
<input type="checkbox"/> Asfalt <input type="checkbox"/> Belegningsstein <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Frostsikring rør <input type="checkbox"/> Frostsikring tak/takrenner									
<b>Styring/regulering</b>									
<input type="checkbox"/> Termostat type: _____ <input type="checkbox"/> m/ romføler <input type="checkbox"/> m/ gulvføler <input type="checkbox"/> m/ begrensningsføler <input type="checkbox"/> annet: <input type="checkbox"/> Snøsmelterautomatikk _____ <input type="checkbox"/> m/ bakkefølere, antall: ___stk. <input type="checkbox"/> m/ takfølere, antall: ___stk. <i>Se også vedlagte datablad og/eller bruksanvisning</i>									
<b>Beskyttelsestiltak</b>									
Temperaturen i varmeområdene er bergrenset til maks. 80°C ved <input type="checkbox"/> Planlegging som eier er informert om <input type="checkbox"/> Monteringsanvisning fulgt <input type="checkbox"/> Bruk av beskyttelsesutstyr. Ref. styring <input type="checkbox"/> Jordfeil bryter med 30 mA utløsesstrøm installert.									
<b>Montasjedybde/overdekning:</b>									
<input type="checkbox"/> Luftrom _____ cm <input type="checkbox"/> Betongpåstøp _____ cm <input type="checkbox"/> Avrettermasse _____ mm <b>Jording:</b> <input type="checkbox"/> Arm. nett <input type="checkbox"/> Skjerm									
<b>Beskrivelse og omfang av varmeanlegget</b>							Målte verdier før installasjonen	Målte verdier etter installasjonen	
Antall	Type kabler, matter, folie	Effekt	Ω VERDI	VOLT	CC	W/m	W/m2	Resistans Ω	Resistans Ω
								Isolasjonstest MΩ	Isolasjonstest MΩ
Plassering av varmeeenheter er dokumentert ved <input type="checkbox"/> Skisse nedenfor <input type="checkbox"/> Foto									
<input type="checkbox"/> Eier og/eller bruker er informert <input type="checkbox"/> Dokumentasjon er overlevert Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.									
<b>Installatør</b>									
Varmesystemet er montert i henhold til DEVI's installasjonsveiledning for produktet og eier og/eller bruker har fått opplysning om hvilke begrensninger og forholdsregler som gjelder  Dato:                    /                    /									
_____ Underskrift					_____ Stempel				